

附件4

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	山门镇解放村人居环境整治示范村项目		项目负责人及电话	常乐1394412695				
主管部门	四平市铁东区山门镇人民政府		实施单位	四平市铁东区山门镇解放村				
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	100	100	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	100	100	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	水泥路旁铺设彩砖约2000平方米、新建排水沟渠约1000米			水泥路旁铺设彩砖约2000平方米、新建排水沟渠约1000米				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取
	产出指标(50分)	数量指标	围墙粉刷(**米)	6	10000米	10000米	6	
			安装农户大门(**个)	6	350个	350个	6	
			安装门垛(**个)	6	700个	700个	6	
			修建围墙(**米)	6	10000米	10000米	6	
			外墙红砖(**平方米)	6	20000平方米	20000平方米	6	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
	时效指标	项目(工程)完成及时率	10	100%	100%	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(>)	30	≥3人	≥3人	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产入股贫困人口满意度(>)	10	≥100%	≥100%	10	
总分			100			100		

铁东区山门镇人民政府2022年财政衔接 资金绩效自评报告

根据《关于做好衔接和整合项目资金绩效管理工作的通知》（吉财农〔2021〕1164号）文件精神，参照《财政部办公厅国务院扶贫办综合司发展改革委办公厅国家民委办公厅农业农村部办公厅林草局办公室关于印发〈财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）〉的通知》（财办农〔2019〕68号）、《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理工作的通知》的有关要求，现将铁东区山门镇人民政府2022年财政衔接资金绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

1. 财政衔接资金下达预算及项目情况

山门镇解放村人居环境整治示范村项目总投资投入上级财政衔接资金100万元，已向财政申请拨付衔接资金100万元，按照项目进度支付100%。

2. 财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况

山门镇解放村人居环境整治示范村项目绩效目标设定为：改善解放村人居环境，围墙粉刷1万米；规划安装农户大门350个、门垛700个；规划修建围墙1万米（外墙红砖包工料2万平）。

二、绩效自评工作开展情况

2022年12月，对使用上级财政衔接资金的人居环境整治示范村项目进行了绩效自评。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

人居环境整治示范村项目资金到位100万元。

2. 项目资金执行情况分析

人居环境整治示范村项目资金执行100万元。

3. 项目资金管理情况分析

根据区财政局、区乡村振兴服务中心工作要求，解放村人居环境整治项目工程已经完工，完成验收工作。项目资金已经全部完成拨付。

(二)绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

产出数量指标完成情况：围墙粉刷1万米；规划安装农户大门350个、门垛700个；规划修建围墙1万米（外墙红砖包工料2万平）。

产出质量指标完成情况：项目(工程)验收合格率，年度指标值100%，全年实际值100%。

产出时效指标完成情况：项目(工程)完成及时率，年度指标值100%，全年实际值100%。

2. 效益指标完成情况分析:

社会效益指标完成情况: 受益建档立卡贫困人口数 \geq 3人。

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意指标完成情况: 受益贫困人口满意度, 年度指标值100%, 全年实际值100%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

要将绩效评价结果作为以后分配安排财政衔接资金的重要参考依据, 同时建立相关机制, 在以后年度绩效管理中将进一步严格执行绩效目标申报、监控、自评, 及时将绩效信息全面向社会公开。

四平市铁东区山门镇人民政府

2022年12月5日

