

### 绩效运行自评表

项目名称	城东乡下三台村人居环境整治示范村项目		项目负责人及电话	陈曦 18604341149				
主管部门	四平市铁东区城东乡下三台村		实施单位	四平市铁东区城东乡下三台村				
资金情况	类别	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	100万元	100万元	10	100%	10		
	其中:财政拨款	100万元	100万元	10	100%	10		
	其他资金	0						
年度总指标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	疏通排水沟2000米; 添置120个路灯, 添置200个垃圾桶; 修建3个垃圾池; 修整村内破损路面约1000米; 规划集市路面		现已完成疏通排水沟2000米; 现已完成添置120个路灯; 现已完成添置200个垃圾桶; 现已完成修建3个垃圾池; 现已完成修整村内破损路面约1000米; 现已完成规划集市路面。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	★疏通排水沟 (**米)	10	2000米	2000米	10	
			★添置路灯 (**个)	10	120个	120个	10	
			★新建垃圾池 (**个)	10	3个	3个	10	
			★维修路面 (**米)	10	1000米	1000米	10	
			★添置垃圾桶 (**个)	10	200个	200个	10	
	质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	10	100%	100%	10		
		项目(工程)完成及时率(100%)	10	100%	100%	10		
	效益指标	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数(≥12人)	10	12	12	10	
		服务对象满意度指标	★受益群众满意度(≥**%)	10	≥100%	100%	10	
总分				100			100	



## 城东乡 2022 年财政衔接资金绩效自评报告

根据《关于做好衔接和整合项目资金绩效管理工作的通知》（吉财农〔2021〕1164号）文件精神，参照《财政部办公厅 国务院扶贫办综合司 发展改革委办公厅 国家民委办公厅 农业农村部办公厅 林草局办公室关于印发〈财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）〉的通知》（财办农〔2019〕68号）、《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理工作的通知》的有关要求，现将城东乡 2022 年财政衔接资金绩效自评情况报告如下。

### 一、绩效目标分解下达情况

#### 1. 财政衔接资金下达预算及项目情况

城东乡下三台村人居环境整治项目总投资投入上级财政衔接资金 100 万元，全部为财政拨款资金，已向财政申请拨付资金 100 万元，现支付 100%。

#### 2. 财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况

下三台村人居环境整治示范村项目绩效目标设定为：疏通排水沟 2000 米；添置 120 个路灯；添置 200 个垃圾桶；修建 3 个垃圾池；修整村内破损路面约 1000 米；规划集市路面。

### 二、绩效自评工作开展情况



2022年12月，城东乡对使用上级财政衔接资金的下三台村人居环境整治示范村项目进行了绩效自评。

### 三、绩效目标自评完成情况分析

#### (一) 资金投入情况分析

##### 1. 项目资金到位情况分析

下三台村人居环境整治示范村项目资金现已全部到位。

##### 2. 项目资金执行情况分析

下三台村人居环境整治示范村项目资金执行100万元。

#### (二) 绩效目标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况分析

产出数量指标完成情况: 疏通排水沟2000米; 添置120个路灯; 添置200个垃圾桶; 修建3个垃圾池; 修整村内破损路面约1000米, 现已全部修建完成。

产出质量指标完成情况: 项目(工程)验收合格率, 年度指标值100%, 全年实际值100%。

产出时效指标完成情况: 项目(工程)完成及时率(100%), 年度指标值100%, 全年实际指标值100%。

##### 2. 效益指标完成情况分析:

社会效益指标完成情况: 受益建档立卡贫困人口数 $\geq$ 12人。

##### 3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意指标完成情况:受益贫困人口满意度,年度指标值 100%,全年实际值 100%。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

要将绩效评价结果作为以后分配安排财政衔接资金的重要参考依据,同时建立相关机制,在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、监控、自评,及时将绩效信息全面向社会公开。

