

## 铁东区 2022 年衔接资金重点项目绩效 评价报告

根据《关于做好 2022 年度衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核工作的通知》文件精神，参照《财政部办公厅国务院扶贫办综合司发展和改革委办公厅国家民委办公厅农业农村部办公厅林草局办公室关于印发〈财政专项扶贫资金绩效管理操作指南(试行)〉的通知》(财农办(2019)68 号)的要求，现将铁东区 2022 年衔接资金重点项目——四平市专用汽车产业园扩建项目开展绩效评价，将有关情况反馈如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

#### 1. 财政专项扶贫资金下达预算及项目情况

2022 年铁东区计划实施项目 6 个，共接到上级财政衔接资金 1635 万元，其中中央、省级安排衔接资金 1185 万元，四平市本级自有财力安排财政专项衔接资金 450 万元。铁东区重点项目为四平市专用汽车产业园区扩建项目，投入衔接资金 650 万元。

#### 2. 财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

重点项目建设园区总建筑面积为 75828.84 m<sup>2</sup>，其中创新创业中心建筑面积为 11856.62 m<sup>2</sup>（1 栋），厂房建筑面积

为 63680.65 m<sup>2</sup> (3 栋), 新建道路 1 条, 道路总长度为 300m, 道路总铺装面积 15000 m<sup>2</sup>, 敷设管网总长度 790m, 安装路灯 32 盏。

## 二、绩效自评工作开展情况

2022 年 12 月份, 项目主管单位铁东区工业和信息化局组织人力对已完工的四平市专用汽车产业园区扩建项目开展自评工作, 填写绩效目标自评表, 梳理出自评报告, 并在政府网站上对自评结果予以公开, 接受社会监督。

## 三、绩效目标自评完成情况分析

### (一) 资金投入情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析。

四平市专用汽车产业园区扩建项目资金到位 650 万元, 其中中央资金 327 万元, 省级资金 63 万元, 市级资金 260 万元。

#### 2. 项目资金执行情况分析。

四平市专用汽车产业园区扩建项目资金执行 650 万元。

#### 3. 项目资金管理情况分析。

为加强和规范财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用和管理, 铁东区财政局和区乡村振兴服务中心对各项财政专项衔接资金严格按照《关于印发衔接推进乡村振兴补助资产项目公告公示注意事项的通知》《关于做好四平市扶贫项目资产清查和后续管理的通知》《四平市铁东区财政衔接推进

乡村振兴补助资金管理实施办法》等进行管理，在工作中遵循科学精准、规范高效、客观公正、公开透明的原则，对资金预算与分配，资金使用与拨付，资金管理与监督都做出了明确规定。

## (二)绩效目标完成情况分析。

### 1. 产出指标完成情况分析。

数据指标完成情况：建设创新创业中心建筑面积为11856.62 m<sup>2</sup> (1 栋)，厂房建筑面积为 63680.65 m<sup>2</sup> (3 栋)，新建道路 1 条，道路总长度为 300m，道路总铺装面积 15000 m<sup>2</sup>，敷设管网总长度 790m，安装路灯 32 盏。

### 2. 效益指标完成情况分析。

经济效益指标完成情况：资产股权年收益率 6%，带动增加脱贫人口收入，年度指标值 39 万/年，全年实际值 39 万/年。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标完成情况：收益贫困人口满意度 100%。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。下一步将继续严格按照国家扶贫绩效管理操作指南和省市扶贫项目资金绩效管理工作要求，持续抓扶贫专项资金绩效管理工作。

## 五、绩效评价结果拟应用和公开情况

铁东区财政局已会同区乡村振兴服务中心，对 2022 年衔接资金项目绩效自评结果进行了抽查。同时对 2021 年重点盛煊玻璃项目进行了持续跟踪和评价，截止目前，该项目经营状况良好，仍在持续产生收益，受益脱贫人口满意度仍在 98%以上。

今后，铁东区将严格加强绩效评价结果应用，切实提高财政资金使用绩效，在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、监控、自评，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的单位，下一年度项目预算将从严从紧。项目主管部门会按统一要求，对绩效信息予以公开。



2022 年 12 月 31 日



2022 年 12 月 31 日